



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

**КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ**

пер. Антоненко, 4, Санкт-Петербург, 190000
Тел. (812) 576-58-01 Факс. (812) 576-59-88
E-mail: kenerg@gov.spb.ru
<http://www.gov.spb.ru>
ОКПО 00087113 ОКОГУ 23190 ОГРН 1037843011931
ИНН/КПП 7825363978/783801001

**Председателю правления
ДПК «ДСК Дюны»**

Н.В. Джеломановой

**пос. Белоостров,
ул. Главная (Дюны), д. 28,
Санкт-Петербург, 197730
nat_bumpo@mail.ru**

КЭИС

№ 15-10516/14-0-2

от 30.07.2014



Уважаемая Наталья Владимировна!

На основании Вашего повторного обращения Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению было направлено обращение в филиал ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» с просьбой предоставить информацию о сроках начала работ по строительству БКТП 10/0,4 кВ и КЛ 10 кВ, реконструкции ТП -504 и ТП-530 и реконструкции ВЛ 0,4 кВ в районе пос. Белоостров. В представленном ответе филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» сообщается следующее.

Данные работы включены в программу «Повышение надежности электрических сетей 0,4-10 кВ в Курортном районе».

По предоставленным ОАО «Ленэнерго» сетевым графикам производства работ по титулу: «Повышение надежности электрических сетей 0,4-10 кВ в Курортном районе» работы по строительству БКТП 10/0,4 кВ и КЛ 10 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ планируется завершить в феврале 2015 года, работы по реконструкции ТП -504 и ТП-530 планируется завершить в январе 2015 года.

Для сведения направляю Вам копию вышеуказанного письма.

Приложение: копия письма филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» от 18.07.2014 №ПрЭС/038/6935-18 на 4 л. в 1 экз.

**Заместитель
председателя Комитета**

Д.В. Долгов

А.О. Любимова
576-58-42



**ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»
«ПРИГОРОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»**

196608 СПб, г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22

тел: 595-86-30, 466-09-11, факс: 476-74-85, e-mail: Pres@nwenergo.com

ИНН/КПП 7803002209/782002001, ОКТМО 40397000, ОГРН 1027809170300, ОКВЭД 40.10.2

18.07.2014г. № Ф09С/038/6935-18
На № 15-10516/14-0-1 от 15.07.2014г.

Заместителю председателя Комитета
по энергетике и инженерному
обеспечению г. Санкт-Петербург
С.А. Мельниковой

Уважаемая Светлана Анатольевна!

В ответ на Ваше письмо исходящий №15-10516/14-0-1 от 15.07.2014г., направляю Вам укрупненные сетевые графики производства работ по титулу: «Повышение надежности электрических сетей 0,4-10кВ в Курортном районе», в части:

1. реконструкции ТП 504, 530 в районе пос. Белоостров;
2. реконструкции ВЛ 0,4кВ в районе пос. Белоостров;
3. строительства БКТП 10/0,4кВ и КЛ 10кВ в районе пос. Белоостров.

Приложения:

1. Графики производства работ – 3шт.

И.о. директора

Л.В. Алюков

Михеевский С.С.
т/ф: 493-90-69
м. 8-921-328-11-74

КЭИО

№ 15-10516/14-1-0

от 21.07.2014

Согласовано:
ООО "Энергосервис Проект"

Утверждаю:
Филиал ОАО "Ленэнерго" "ПрЭС"

Генеральный директор _____ С.П. Анисимов

Заместитель директора _____ И.М. Мещериков

Укрупненный сетевой график реконструкции ВЛ-0,4 кВ в п. Белоостров

Договор № 14-6020 от 09.06.2014г. - подписанный выдан в работу 10 июля 2014 года.

№ п/п	Наименование работ	Период выполнения работ							
		июл.14	авг.14	сен.14	окт.14	ноя.14	дек.14	январ.15	февр.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Получение и анализ проектной документации с выездом на объект для заказа материалов и оборудования.								
2	Размещение материалов и линейного оборудования в производство (в случае отсутствия замечаний к проектной документации по применяемым материалам и линейному оборудованию).								
3	Поставка материалов и линейного оборудования (в соответствии с перечнем НТС ОАО "Ленэнерго").								
4	Открытие ордера на производство земляных работ (в случае предоставления необходимых документов и наличия в рабочем проекте согласований всех заинтересованных организаций).								
5	Монтаж ВЛ (установка опор и провода) длиной 11,8 км, включая 12,0 км ответвлений к потребителям с монтажом светильников освещения (при необходимости устройство подъезных путей).								
6	Проведение демонтажных работ с переводом питания с существующей ВЛ на новую (в случае предоставления электросетевым районом своевременных отключений).								
7	Вывоз строительного мусора, в т.ч. демонтированного провода и опор.								
8	Закрытие ордера и поэтапное предъявление объекта строительства рабочей комиссии, включая устранение замечаний								
9	Сдача документации в ОКС ПрЭС ОАО "Ленэнерго"								

Составил:
ООО "НеваЭнергоИнжиниринг"

Генеральный директор _____ Д.В. Кулешов

Согласовано:
ООО "Энергосервис Проект"

Генеральный директор  С.П. Анисимов

Утверждаю:
Финанс ОАО "Ленэнерго" "ПрЭС"

Заместитель директора _____ И.М. Мешеряков

Укрупненный сетевой график строительства БКТП и КЛ в п. Белоостров

Договор № 14-6681 от 09.06.2014г. - подписанный выдан в работу 10 июля 2014 года.

№ п/п	Наименование работ	Период выполнения работ							
		июл.14	авг.14	сеп.14	окт.14	ноя.14	дек.14	январ.15	февр.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Получение и анализ проектной документации с выездом на объект для заказа материалов и оборудования.								
2	Размещение материалов и сетевого оборудования в производство (в случае отсутствия замечаний к проектной документации по применяемому оборудованию и материалам).								
3	Поставка материалов и сетевого оборудования (в соответствии с перечнем НТС ОАО "Ленэнерго").								
4	Открытие ордера на производство земляных работ (в случае предоставления необходимых документов и наличия в рабочем проекте согласований всех заинтересованных организаций).								
5	Монтаж БКТП и прокладка КЛ, включая выполнение работ по закрытому переходу методом ГНБ (при необходимости устройство подъездных путей).								
6	Включение БКТП и КЛ (в случае предоставления электросетевым районом своевременных отключений).								
7	Вывоз строительного мусора.								
8	Закрытие ордера и поэтапное предъявление объекта строительства рабочей комиссии, включая устранение замечаний								
9	Сдача документации в ОКС ПрЭС ОАО "Ленэнерго"								

Составил:
ООО "НеваЭнергоИнжиниринг"

Генеральный директор  Д.В. Кудачов

Согласовано:
ООО "Энергосервис Проект"

Генеральный директор  С.П. Анисимов

Утверждаю:
Филиал ОАО "Ленэнерго" "ПрЭС"

Заместитель директора _____ И.М. Мещеряков

Укрупненный сетевой график реконструкции ТП-504, 530 в п. Белоостров

Договор № 14-6516 от 09.06.2014г. - подписанный выдан в работу 10 июля 2014 года.

№ п/п	Наименование работ	Период выполнения работ						
		июл.14	авг.14	сен.14	окт.14	ноя.14	дек.14	январ.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Получение и анализ проектной документации с выездом на объект для заказа материалов и оборудования.	■						
2	Размещение материалов и силового оборудования в производство (в случае отсутствия замечаний к проектной документации).	■	■					
3	Поставка материалов и оборудования (в соответствии с перечнем НТС ОАО "Ленэнерго").	■	■					
4	Проведение реконструкции строительной и электротехнической части ТП-504 (в случае предоставления электросетевым районом своевременных отключений).			■	■			
5	Поэтапное предъявление отреконструированных ТП-504 рабочей комиссии, включая устранение замечаний				■	■		
6	Проведение реконструкции строительной и электротехнической части ТП-530 (в случае предоставления электросетевым районом своевременных отключений).				■	■		
7	Поэтапное предъявление отреконструированных ТП-530 рабочей комиссии, включая устранение замечаний					■	■	
8	Сдача документации в ОКС ПрЭС ОАО "Ленэнерго"						■	■

Составил:
ООО "НеваЭнергоИнжиниринг"

Генеральный директор  Д.В. Кулешов