

КЭИО
№ 01-13-16336/19-0-0
от 21.08.2019





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

**КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ**

ул. Новгородская, д. 20, литера А, Санкт-Петербург, 191124
Тел. (812) 576-58-01
E-mail: kenerg@keio.gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель
председателя Комитета

С.А.Мельникова

« » _____ 2019 г.

ПРОТОКОЛ

14.08.2019

№ 222

**Совещание по вопросам инженерного обеспечения территории
ДПК «ДСК Дюны»**

Совещание началось в 14-00

Заседание вел начальник отдела сопровождения проектов Комитета Усков В.Е.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 12 человек (список прилагается)

**Вопрос №1: восстановление демонтированного уличного освещения
пос. Дюны п. Белоостров**

СЛУШАЛИ:

1. Повторную информацию филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» и АО «Курортэнерго» об отсутствии светильников уличного освещения, расположенных в пос. Дюны (часть пос. Белоостров) на балансе данных электросетевых организаций. О невозможности подключения линии уличного освещения, смонтированной филиалом ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» согласно проектным решениям по совмещенной схеме с силовой линией 0,4кВ (в одном самонесущем изолированном проводе) – в связи с состоявшейся передачей объектов наружного освещения Курортного района на баланс и в хозяйственное ведение СПб ГБУ «Ленсвет».

2. СПб ГБУ «Ленсвет» о вариантах восстановления наружного уличного освещения:

обращение Правления ДПК «ДСК Дюны» в Администрацию Курортного района Санкт-Петербурга с целью включения пос. Дюны в перспективный адресный перечень в соответствии с порядком формирования адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435;

выполнение работ по восстановлению уличного освещения за счет средств инвестора с дальнейшей передачей их в казну города Санкт-Петербурга и с последующим закреплением за специализированной эксплуатирующей организацией.

ВЫСТУПИЛИ: все участники совещания.

РЕШИЛИ:

1. ДПК «ДСК Дюны» совместно с Администрацией Курортного района Санкт-Петербурга принять решение о направлении обращения в КЭиИО по установленной форме для включения в адресные программы мероприятий по строительству наружного освещения на девятнадцати улицах территории Дюны в поселке Белоостров.

Срок исполнения: 01.10.2019

Вопрос № 2: перевод домовладений на прямые договоры со сбытовой компанией

СЛУШАЛИ:

1. Курортный филиал АО «Петербургская сбытовая компания» о готовности оказать содействие жителям ДПК «ДСК Дюны» в оформлении договоров электроснабжения. О необходимости подачи единого пакета документов для оформления договоров энергоснабжения

2. ДПК «ДСК Дюны» о готовности до 01.10.2019 подать пакет документов на 120 земельных участков, присоединенных к ТП 530.

3. АО «Курортэнерго» о плановых работах по переводу земельных участников на реконструируемую схему электроснабжения домов.

ВЫСТУПИЛИ: все участники совещания.

РЕШИЛИ:

1. ДПК «ДСК Дюны» подать в сбытовую компанию пакет документов на 120 земельных участков, присоединенных к ТП 530.

Срок исполнения: 01.10.2019

2. Курортный филиал АО «Петербургская сбытовая компания» оказать содействие ДПК «ДСК Дюны» в подготовке пакета документов и оформлении договоров энергоснабжения для всех собственников земельных участков.

Срок исполнения: постоянно

3. АО «Курортэнерго» обеспечить своевременный перевод земельных участков, на реконструируемые сети напряжением 0,4 кВ. Направить в КЭиИО график выполнения работ.

Срок исполнения: 01.12.2019

Вопрос № 3: О ходе выполнения работ по титулу: «Повышение надежности электрических сетей 0,4-10 кВ в Курортном районе, в части строительства

БКТП 10/0,4 кВ и КЛ 10 кВ в районе пос. Белоостров (СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) И-ПрЭС-14»;

СЛУШАЛИ:

1. ДПК «ДСК Дюны» о просадке асфальтового покрытия по Главной улице, где были проведены работы по прокладке кабельной линии.
2. ДПК «ДСК Дюны» о том, что перераспределение нагрузок между ТП 504, ТП 530 и БКТП 665, в соответствии с проектными решениями, не выполнено.
3. ДПК «ДСК Дюны» о том, что 4-проводной СИП от ТП 530 (300 м) по Главной улице не соответствуют проекту.

ВЫСТУПИЛИ: все участники совещания.

РЕШИЛИ:

1. **Филиалу ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» совместно с АО «Курортэнерго» и ДПК «ДСК Дюны»** провести проверку выполненных работ по титулам: «О ходе выполнения работ по титулу: «Повышение надежности электрических сетей 0,4-10 кВ в Курортном районе, в части строительства БКТП 10/0,4 кВ и КЛ 10 кВ в районе пос. Белоостров (СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) И-ПрЭС-14» и «О ходе выполнения работ по титулу: «Повышение надежности электрических сетей 0,4-10 кВ в Курортном районе, в части реконструкции ВЛ 0,4 кВ в районе пос. Белоостров (СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) И-ПрЭС-13». При выявленных нарушениях обеспечить их устранение. Информацию о результатах проверки направить в адрес КЭиИО.

Срок исполнения: 30.08.2019

Совещание закончилось в 15-00

Председатель

 В.Е.Усков

/Секретарь

 А.О.Макарова